

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 14/08/20

Hora:08:39

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 27002

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 6288 Data entrada: 15/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29071 Data saída: 13/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2020 Peso: 32,38

Op do Cliente: **9317-1**

Descrição das peças: 9317 PF ST 4,2X16 TORX ZI-NI PRETO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,230 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 161557

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 309 - 317 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 51

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Material S/ Cobrança RNC Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 14/08/20

Hora:08:39

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 27003

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6329 Data entrada: 21/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29071 Data saída: 13/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 13/08/2020 Peso: 26,75

Op do Cliente: 9317-1

Descrição das peças: 9317 PF ST 4,2X16 TORX ZI-NI PRETO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,230 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 161963

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 461 HV

Dureza do Núcleo: 311 - 319 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 51

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Material S/ Cobrança RNC Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.